


Утверждаю
Директор МБОУ
Старобобовичская СОШ»
Т.М. Дорохова 
«04» июня 2025 г.

План-график
проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания МБОУ
«Старобобовичская СОШ» к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентилях и кранов и ремонт неисправных.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
4	Покраска всех металлоконструкций.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
2	Полная ревизия задвижек, вентилях и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
3	Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
4	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
5	Поверка термометров, манометров и замена неисправных.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
6	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	

3. По внутренней системе

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Адамов В.М.	До 01.08.2025 г.	

Разработал директор